Agencia Oriente de la PGJE Mexicali



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FASP					
Status de la obra	EN PROCESO	\$ 40'500,000	\$ 40'500,000	\$ 33'352,900	95 %	82 %

Comentarios Beneficiados

Construcción de Edificio de unidades de investigación, , archivo, sala de juntas, y servicios generales para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en el Oriente de Mexicali, Baja California.

25,000 Personas

Al dotar al oriente de la ciudad con instalaciones adecuadas para la procuración de justicia.





Construcción de Compuertas En Sistema Lagunar



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CEA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO METROPOLITANO	\$ 8'502,907	\$ 8'502.907	¢ 9!220 066	400.0/	07.0/
Periódo de Ejecución	TERMINADA	\$ 6 302,307	\$ 6.302,301	\$ 8'220,066	100 %	97 %

Comentarios

350,000 Personas

Construcción de Compuertas en el Sistema Lagunar, mediante el desvío del cause y la construcción de estructuras hidráulicas en la zona sur de Mexicali, Baja California.

Al dotar al sistema lagunar de la zona sur de Mexicali con infraestructura hidráulica adecuada y suficiente para el desarrollo ecológico sustentable.





Puente Peatonal Corredor Héctor Terán Terán



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO METROPOLITANO	\$ 8'615,347	\$ 8'615.345	\$ 8'615.345	400.0/	400.0/
Periódo de Ejecución	TERMINADA	\$ 0 0 13,347	\$ 6 6 13,343	\$ 6.015,345	100 %	100 %

Comentarios Beneficiados

Construcción de puente peatonal en corredor Héctor Terán Terán.

20,000 Personas

Al construirse un puente peatonal en una de las vialidades principales de la ciudad, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.





Rehabilitación de Av. Álvaro Obregón



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DOPM	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	METROPOLITANO	\$ 9'817,759	\$ 9'798.584	\$ 9'798.584	100 %	100 %
Periódo de Ejecución	TERMINADA	\$ 5011,135	\$ 9 7 90,304	\$ 9 7 90,304	100 %	100 %

Comentarios Beneficiados

Rehabilitación de pavimento, señalamiento, andadores, luminarias y señalamiento horizontal y vertical de Av. Álvaro obregón. Mexicali.

1,000 Personas

Al pavimentar 10,293 m^2 con concreto asfáltico, en una de las vialidades principales del Centro de la Ciudad, logrando mayor seguridad y comodidad para los usuarios de la zona.





Rehabilitación de Pavimento Av. Álvaro Obregón 2da. Etapa



Datos Generales			Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DOPM	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
Modalidad	FORT. FIN. INV.	\$ 19,022 169	\$ 18'923,468	\$ 7'616,822	40 0/	40.0/	
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 10 923,400	\$ 10 923,400	\$ 7.010,022	18 %	40 %	

Comentarios Beneficiados

Rehabilitación de Av. Álvaro Obregón (de glorieta José María Morelos a Calle Julián Carrillo en centro histórico) segunda etapa.

20,000 Personas

Al rehabilitar 27,115 m² de pavimento, así como la construcción de 5,430 m de guarniciones, 1,956 m² de banquetas y la instalación de 108 postes ornamentales con luminarias en una de las vialidades principales del centro histórico de la ciudad de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los usuarios de la zona.





Unidad médica de cirugía Ambulatoria de Mexicali



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO. SIST. DE PROT. SOC. EN SALUD	\$ 25!205 622	\$ 25,295,623	\$ 1 <i>4</i> '995 605	47 %	59 %
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	Ψ 20 230,023	Ψ <i>20,230,023</i>	\$ 14 990,000	4/ /0	33 /0

Comentarios

Beneficiados

Construcción de la UNEME de Cirugía Ambulatoria de Mexicali.

25,000 Personas

Al Construir la unidad médica para procedimiento quirúrgicos de cirugía ambulatoria, para oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, urología, proctología y traumatología, se contará con un consultorio, 3 quirófanos, recuperación, encamados, endoscopia, séptico, almacén y oficina administrativa, para la atención de enfermedades.





Hospital de Especialidades de Mexicali



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO. SIST. DE PROT. SOC. EN SALUD	\$ 589'394,693	\$ 472'070,886	\$ 98'417,423	21 %	24 0/
Periódo de Ejecución	EN PROCESO				ZI 70	21 %

Comentarios

1,000,000 Personas

Construcción del Hospital de Especialidades de Mexicali.

Al Construir un Hospital de Especialidades, que consta de 135 camas, 8 quirófanos, oficinas de seguro popular, archivo clínico, informática, servicios ambulatorios, diálisis, terapia respiratoria, oficinas administrativas y directivas, auditorio, aulas, cuartos de vigilancia, almacenes, baños, vestidores, lavandería y estacionamiento para 520 vehículos, en 60,000 m², para la atención de enfermedades.





Centro de Aclimatación de Larva de Camarón



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACION	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FIES	\$ 2'948,276	\$ 2'948,276	\$ 2'948.276	100 %	400.0/
Periódo de Ejecución	TERMINADA	\$ 2 340,270	\$ 2 340,270	\$ 2'940,270	100 %	100 %

Comentarios

600 Personas

Construcción de un centro de aclimatación e innovación tecnológica para larva de camarón, que permitirá contar con la infraestructura necesaria para la asesoría técnica en el proceso de sus cultivos, así como un punto de control que facilite los análisis de calidad sanitaria de las larvas.

Al dotar de infraestructura necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el crecimiento de las áreas concesionadas





Pavimentación Integral Ex-Ejido Coahuila



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR	\$ 15'638,910	\$ 7'999,938	\$ 5'806,143	72 0/	72 0/
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 13 030,910	\$ 1 999,930	\$ 5.000, 143	73 %	73 %

Comentarios Beneficiados

Pavimentación integral con concreto asfáltico en las colonias Ex-Ejido Coahuila y Ampliación Solidaridad Social, Mexicali baja california

1,000 Personas

Al pavimentar 11,670 m² con concreto asfáltico, en una de las vialidades principales del Ex-Ejido, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.





Pavimentación Integral Ampliación Solidaridad



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR	\$ 15'638,910	\$ 7'638,971	\$ 3'639,045	73 %	10 0/
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 15 050,910	\$ 7 030,97 1	\$ 3.039,043	13 %	48 %

Comentarios Beneficiados

Pavimentación integral con concreto asfáltico en las colonias Ex-Ejido Coahuila y Ampliación Solidaridad Social, Mexicali baja california

1,000 Personas

Al pavimentar 8,135 m² con concreto asfáltico, así como 1,789 m de guarniciones de concreto, en las vialidades principales de la Col. Ampliación Solidaridad Social, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.





Pavimentación Integral Col. Loma Linda



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 9'835,008	\$ 4'269.361	\$ 3'986,198	02 0/	02 0/
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 9 033,000	\$ 4 209,301	\$ 3.300,130	93 %	93 %

Comentarios Beneficiados

Pavimentación integral con concreto asfáltico en las colonias Loma Linda y Xochicalli.

1,000 Personas

Al pavimentar 5,845 m² con concreto asfáltico, así como 1,465 m de guarniciones de concreto, en las vialidades principales de la Col. Loma Linda, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.





Pavimentación Integral Fracc. Xochicalli



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 9'835,008	\$ 5'565,646	\$ 4'430,624	02 0/	02 0/
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 9 033,000	\$ 3 303,040	\$ 4430,024	93 %	93 %

Comentarios Beneficiados

Pavimentación integral con concreto asfáltico en las colonias Loma Linda y Xochicalli.

1,000 Personas

Al pavimentar 7,600 m² con concreto asfáltico, así como 1,240 m de guarniciones de concreto, en las vialidades principales del Fracc. Xochicalli, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.





Rehabilitación de Pavimento Fraccionamiento Valle Dorado



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 13'448,903	\$ 4'850.542	\$ 4'086,367	99 %	84 %
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 13 440,903	\$ 4 030,342	\$ 4000,307	99 %	04 %

Comentarios

Beneficiados

Rehabilitación de pavimento y señalamiento en el fraccionamiento Valle dorado, Mexicali, Baja California.

1,000 Personas

Al pavimentar 11,575 m² con concreto asfáltico, en las vialidades principales del Fraccionamiento, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.





Construcción de Obra Civil en Planta de Bombeo de Aguas Residuales No.1



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CEA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	CNA APAUR	\$ 17'514,787	\$ 17'397,612	\$ 17'397,612	100 %	100 %
Periódo de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios

Beneficiados

Construcción de obra civil en planta de bombeo de aguas residuales así como instalaciones de piezas especiales.

225,000 Personas

Al rehabilitar el cárcamo de bombeo, con la reposición de piezas especiales, válvulas, bombas, manómetros, compuertas, tuberías, cerco, así como la carpeta asfáltica, se mejora el proceso de tratamiento de aguas residuales, para beneficio de la población en general.





Centro de Capacitación, Investigación, e Innovación Agropecuaria y Alimentaria



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACION	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FIES	¢ 1/1260 612	\$ 14'369,612	\$ 9'238.607	64 %	64 %
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 14 303,012	\$ 14 309,012	\$ 9.230,007	04 %	04 %

Comentarios

Beneficiados

Construcción del Centro de Capacitación, Investigación, e Innovación Agropecuaria y Alimentaria.

600 Personas

Al dotar de infraestructura necesaria para brindar capacitación para el desarrollo empresarial de los productores agropecuarios de la entidad, impulsando los procesos de innovación y adopción tecnología, facilitando su inserción en los mercados de auto valor.





Rehabilitación de Carretera Estatal No. 63 Ej. Guadalajara – Carretera Federal No. 2



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF	\$ 4'439,558	\$ 4'439,558	\$ 4'439,558	100 %	100 %
Periódo de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios

Beneficiados

Reconstrucción del Tramo carretera estatal No. 63, entre carretera federal No. 2 y entronque con Ej. Guadalajara, Mexicali, Baja California.

1,000 Personas

Al rehabilitar 23,000 m² de pavimento de concreto asfáltico, en una de las principales vías de comunicación del oriente del Valle de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona





Rehabilitación de Carretera Estatal No. 2 Carretera Est. No. 3- Carretera Est. No. 280



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF	\$ 2'044,745	\$ 2'044,745	\$ 2'044,737	100 %	100 %
Periódo de Ejecución	TERMINADA		\$ 2 044,743			

Comentarios

Beneficiados

Rehabilitación de carretera estatal No. 2, entre entronque carretera estatal No. 3 y entronque y carretera estatal No. 280, Valle de Mexicali.

1,000 Personas

Al rehabilitar 9,665 m² de pavimento de concreto asfáltico, en una de las principales vías de comunicación del sur del Valle de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona





Cubierta en Explanada CONALEP Ejido Puebla



Datos Generales			Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DOPM	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
Modalidad	FAFEF	\$ 2,431,014	\$ 2'431,014	\$ 464.957	20 %	40.9/	
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 2,431,014	\$ 2431,014	\$ 404,337	30 %	19 %	

Comentarios Beneficiados

Construcción de cubierta en explanada de CONALEP plantel Ejido Puebla y construcción de cubierta en escuela preparatoria CBTIS 21.

4,026 Personas

Al contar con una explanada protegida por una cubierta de estructura metálica de 546 m², en la cual los alumnos del centro educativo podrán realizar actividades cívicas y recreativas con mayor seguridad y comodidad.





Cubierta en Explanada CBTIS 21



Datos Generales			Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DOPM	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
Modalidad	FAFEF	\$ 2,431,014	\$ 2'431,014	\$ 464.957	30 %	19 %	
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 2,731,017	\$ 2 431,014	\$ 404,957	30 %	19 %	

Comentarios Beneficiados

Construcción de cubierta en explanada de CONALEP plantel Ejido Puebla y construcción de cubierta en escuela preparatoria CBTIS 21.

4,026 Personas

Al contar con una explanada protegida por una cubierta de estructura metálica de 1,830 m², en la cual los alumnos del centro educativo podrán realizar actividades cívicas y recreativas con mayor seguridad y comodidad.





Cubierta en Parque Público Ejido Jiquilpan



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DOPM	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF	\$ 1,730,447	\$ 1'730,447	\$ 232.479	30 %	13 %
Periódo de Ejecución	EN PROCESO	\$ 1,730,777	\$ 1750,447	\$ Z3Z.479	30 %	13 %

Comentarios

Construcción de cubierta en Ejido Jiquilpan.

1,681 Personas

Al contar con una explanada en el parque público protegida por una cubierta de estructura metálica de 1,830 m², en la cual pobladores del Ejido Jiquilpan, podrán realizar actividades deportivas y recreativas con mayor seguridad y comodidad.



