

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Baja California
PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios	Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		ANEXO FINANCIERO					OBSERVACIONES		
														Activos	Pasivos	Aprobado	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Ovenegado		Ejercido	Pagado
613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2008	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			2 - GASTO DE INVERSION	38,473,432.77	38,473,432.77	38,473,432.77	38,473,432.76	38,473,432.76	38,473,432.76	38,473,432.76	N/A	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Baja California	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2008	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	00	00		38,473,432.77	38,473,432.77	38,473,432.77	38,473,432.76	38,473,432.76	38,473,432.76	38,473,432.76	0	-
613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			2 - GASTO DE INVERSION	4,660,944.04	4,660,944.04	4,660,944.04	4,628,182.70	4,628,182.70	4,621,476.90	4,621,476.90	N/A	
614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			2 - GASTO DE INVERSION	12,132,846.35	12,132,846.35	12,132,846.35	8,127,849.68	8,127,849.68	7,818,834.78	7,818,834.78	N/A	
615 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			2 - GASTO DE INVERSION	14,980,000.00	14,980,000.00	14,980,000.00	14,980,000.00	14,980,000.00	6,773,127.49	6,773,127.49	N/A	
622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			2 - GASTO DE INVERSION	19,404,523.90	19,404,523.90	19,404,523.90	18,979,400.00	18,979,400.00	10,788,399.21	10,788,399.21	N/A	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Baja California	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	00	00		51,178,314.29	51,178,314.29	51,178,314.29	46,715,432.38	46,715,432.38	30,002,037.38	30,002,037.38	0	-
521 - MONORARIO ASIMILABLES A SALARIOS	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	1,517,654.00	1,517,654.00	1,517,654.00	1,512,144.00	1,512,144.00	1,512,144.00	1,512,144.00	N/A	
333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	78,474.00	78,474.00	N/A	
339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS DISTINTOS	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	504,871.00	504,871.00	504,871.00	504,871.00	504,871.00	504,871.00	504,871.00	N/A	
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	176,219.00	176,219.00	176,219.00	130,488.00	130,488.00	130,488.00	130,488.00	N/A	
515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	1,593,830.00	1,593,830.00	1,593,830.00	-	-	-	-	FALTA DE FIRMA DE LA ENTIDAD ESTATAL	
523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	N/A	
614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			2 - GASTO DE INVERSION	68,706,905.00	68,706,905.00	68,706,905.00	62,174,481.00	62,174,481.00	46,726,153.00	46,726,153.00	N/A	
621 - EDIFICACION HABITACIONAL	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			2 - GASTO DE INVERSION	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	3,994,014.00	3,994,014.00	-	-	N/A	
521 - MONORARIO ASIMILABLES A SALARIOS	Baja California	Tijuana	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (4)			1 - GASTO CORRIENTE	2,740,101.00	2,740,101.00	2,740,101.00	2,649,539.00	2,649,539.00	2,649,539.00	2,649,539.00	N/A	
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Baja California	Tijuana	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (4)			1 - GASTO CORRIENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	N/A	
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS	Baja California	Tijuana	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (4)			1 - GASTO CORRIENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00	36,951.00	36,951.00	36,951.00	36,951.00	N/A	
291 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTRATIENDA, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Baja California	Tijuana	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (4)			2 - GASTO DE INVERSION	1,846,734.00	1,846,734.00	1,846,734.00	1,846,734.00	1,846,734.00	1,846,734.00	1,846,734.00	N/A	
334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	Baja California	Tijuana	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (4)			2 - GASTO DE INVERSION	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	N/A	
515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Baja California	Tijuana	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (4)			2 - GASTO DE INVERSION	80,000.00	80,000.00	80,000.00	79,984.00	79,984.00	79,984.00	79,984.00	N/A	
615 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	Baja California	Tijuana	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (4)			2 - GASTO DE INVERSION	96,269,872.00	96,269,872.00	96,269,872.00	89,183,270.00	89,183,270.00	81,021,368.00	81,021,368.00	N/A	
622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	Baja California	Playas de Rosarito	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.			2 - GASTO DE INVERSION	1,120,076.00	1,120,076.00	1,120,076.00	1,120,076.00	1,120,076.00	1,117,179.00	1,117,179.00	N/A	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Baja California	Tijuana	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	81,824,438			101,336,707.00	101,336,707.00	101,336,707.00	93,426,478.00	93,426,478.00	85,654,576.00	85,654,576.00	N/A	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Baja California	Playas de Rosarito	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	8937			1,120,076.00	1,120,076.00	1,120,076.00	1,120,076.00	1,120,076.00	1,117,179.00	1,117,179.00	N/A	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Baja California	Ensenada	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	00	00		79,691,479.00	79,691,479.00	79,691,479.00	68,474,998.00	68,474,998.00	48,952,130.00	48,952,130.00	N/A	
613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			2 - GASTO DE INVERSION	12,127,086.00	12,127,086.00	10,963,470.05	10,963,470.05	10,963,470.05	4,590,504.80	4,590,504.80	N/A	
614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			2 - GASTO DE INVERSION	24,300,692.57	24,300,692.57	21,968,996.95	17,371,773.60	17,371,773.60	7,079,780.93	7,079,780.93	N/A	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Baja California	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	00	00		36,427,778.57	36,427,778.57	32,932,467.00	28,335,243.65	28,335,243.65	11,670,255.73	11,670,255.73	32,932,467.00	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Baja California	Ensenada	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	00	00		81,321,935.00	81,321,935.00	73,189,732.50	-	-	-	-	N/A	
333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	243,104.17	243,104.17	243,104.17	-	-	-	-	N/A	
339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS DISTINTOS	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	1,560,953.58	1,560,953.58	1,560,953.58	-	-	-	-	N/A	
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	136,500.00	136,500.00	136,500.00	-	-	-	-	N/A	
515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	1,626,438.50	1,626,438.50	1,626,438.50	-	-	-	-	N/A	
523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			1 - GASTO CORRIENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	N/A	
614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			2 - GASTO DE INVERSION	70,834,762.11	70,834,762.11	62,704,565.61	-	-	-	-	N/A	
621 - EDIFICACION HABITACIONAL	Baja California	Ensenada	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			2 - GASTO DE INVERSION	6,419,066.64	6,419,066.64	6,419,066.64	-	-	-	-	N/A	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Baja California	Mexicali	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DE MEXICALI (A)	00	00		57,226,347.00	57,226,347.00	57						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Baja California
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SPCP				
Baja California	Playas de Rosarito	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	80,693.00	0	80,693.00	0	80,693.00	0	80,693.00	0	80,693.00	N/A	SIN OBSERVACION	
Baja California	Playas de Rosarito	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMBRAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	5,041.00	0	5,041.00	0	5,041.00	0	-	-	-	-	N/A	SIN OBSERVACION
Baja California	Playas de Rosarito	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACION HABITACIONAL	0	5,551,498.00	0	5,551,498.00	0	4,996,248.00	0	-	-	-	-	N/A	SIN OBSERVACION
Baja California	Playas de Rosarito	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABATECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	876,229.00	0	876,229.00	0	788,607.00	0	-	-	-	-	N/A	SIN OBSERVACION
Baja California	Playas de Rosarito	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	0	1,285,199.00	0	1,285,199.00	0	1,156,679.00	0	-	-	-	-	N/A	SIN OBSERVACION
Baja California	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	265,283,320.00	0	265,283,320.00	0	238,754,988.00	0	238,754,988.00	0	238,754,988.00	0	238,754,988.00	

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
 Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
 Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Contruccion De Red De Agua Potable En La Colonia Zamora, Ejido Hermosillo (02002019p	\$ 875,000.00	Baja California	Mexicali	Ejido Hermosillo	\$ 875,000.00	30.00	86
Contruccion De Red De Agua Potable En La Colonia Zamora, Ejido Hermosillo (0200201927533) Partida 2	\$ 875,000.00	Baja California	Mexicali	Ejido Hermosillo	\$ 875,000.00	0.00	86
Alumbrado Publico En Diversas Calles De La Delegacion Progreso (0200202688048)	\$ 900,000.00	Baja California	Mexicali	Colonia Progreso Segunda Sección	\$ 900,000.00	40.00	405
Ampliacion De Red Electrica Segunda Seccion Col. Progreso	\$ 260,000.00	Baja California	Mexicali	Colonia Progreso Segunda Sección	\$ 260,000.00	0.00	800
Ampliacion De Red Electrica Segunda Seccion Col. El Sauce, Santa Isabel (0200202895113)	\$ 675,000.00	Baja California	Mexicali	Santa Isabel	\$ 675,000.00	0.00	649
Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Del Ejido Sinaloa (0200202277868) (0200202277872)	\$ 1,000,000.00	Baja California	Mexicali	Ejido Sinaloa (Estación Kasey)	\$ 1,000,000.00	80.00	2,505
Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Para El Callejon Luis Echeverria En La Colonia Ampliacion Vista Al Mar, Maneadero.(0200101397540)	\$ 355,000.00	Baja California	Ensenada	Cobertura municipal	\$ 355,000.00	98.00	55
Continuacion De Red De Electrificacion En Varias Calles De La Col. Popular Todos Santos, Ensenada (0200100011077)	\$ 570,400.00	Baja California	Ensenada	Todos Santos	\$ 570,400.00	30.00	253
Continuacion Red De Agua Potable En Prolongacion Calle Tucanes Entre Tampico Y Hermanos Flores Magon, Col. Carlos Salinas De Gortari, Ensenada (0200100018727)	\$ 262,000.00	Baja California	Ensenada	Cobertura municipal	\$ 262,000.00	20.00	123
Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Guillermo Lara, Col. Popular Emiliano Zapata, Ensenada (0200100019566)	\$ 197,445.14	Baja California	Ensenada	Emiliano Zapata	\$ 197,445.14	0.00	164
Terminacion De Red De Agua Potable En Calle Guillermo Lara, Col. Popular Emiliano Zapata, Ensenada (0200100019566)	\$ 271,600.00	Baja California	Ensenada	Emiliano Zapata	\$ 271,600.00	0.00	164
Terminacion De Pavimentacion En Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco I. Madero Y Transpeninsular, Maneadero Parte Baja, Ensenada, Partida 1 (020010139603a)	\$ 770,040.00	Baja California	Ensenada	Cobertura municipal	\$ 770,040.00	30.00	451

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Terminacion De Pavimentacion En Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco I. Madero Y Transpeninsular, Maneadero Parte Baja, Ensenada, Partida 2 (020010139603a)	\$ 770,040.00	Baja California	Ensenada	Cobertura municipal	\$ 770,040.00	30.00	451
Red De Agua Potable En Calle Gladiolas, En Fracc, Las Flores, Delegacion Maneadero, Municipio De Ensenada B.C., (0200101391378) Rodolfo Sanchez Taboada (Maneadero)	\$ 971,579.99	Baja California	Ensenada	Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero)	\$ 971,579.99	98.00	1,990
Red De Agua Potable Calle Tulipanes, Fracc. Las Flores Delegacion Maneadero, Municipio De Ensenada B.C., (0200101391378) Rodolfo Sanchez Taboada (Maneadero)	\$ 571,123.05	Baja California	Ensenada	Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero)	\$ 571,123.05	100.00	1,990
Ampliacion De Red Electrica, Col. Morelos (Localidad Lazaro Cardenas (0200101331217)	\$ 200,000.00	Baja California	Ensenada	San Quintín	\$ 200,000.00	0.00	86
Construccion De Red De Agua Potable, Col. Adolfo Lopez Mateos (Localidad Lazaro Cardenas)(0200101338981)	\$ 910,000.00	Baja California	Ensenada	Lázaro Cárdenas	\$ 910,000.00	0.00	720
Construccion De Red De Agua Potable, Col. Siglo Xxi (Localidad San Quintin)(0200108578286)	\$ 790,000.00	Baja California	Ensenada	San Quintín	\$ 790,000.00	0.00	405
Sustitucion De Red De Agua Potable, Ej. Papalote , Partida 1(0200115619937)	\$ 1,000,000.00	Baja California	Ensenada	Ejido Papalote	\$ 1,000,000.00	0.00	800
Sustitucion De Red De Agua Potable, Ej. Papalote, Partida 2 (0200115619937)	\$ 1,000,000.00	Baja California	Ensenada	Ejido Papalote	\$ 1,000,000.00	0.00	800
Ampliacion De Red Electrica, Colonia Lomas De San Ramon (Triquis)(0200133708816)	\$ 250,000.00	Baja California	Ensenada	Colonia Lomas de San Ramón (Triquis)	\$ 250,000.00	0.00	25
Construccion De Red De Agua Potable, Col. Adolfo Lopez Mateos (Localidad Lazaro Cardenas), Partida 2 (0200101338981)	\$ 1,000,000.00	Baja California	Ensenada	Lázaro Cárdenas	\$ 1,000,000.00	0.00	300
Construccion De Red De Agua Potable, Col. Adolfo Lopez Mateos (Localidad Lazaro Cardenas) Partida 3 (0200101338981)	\$ 590,000.00	Baja California	Ensenada	Lázaro Cárdenas	\$ 590,000.00	0.00	130
Sustitucion De Red De Agua Potable, Ej. Papalote, Partida 3 (0200115619937)	\$ 1,000,000.00	Baja California	Ensenada	Ejido Papalote	\$ 1,000,000.00	0.00	800

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Suministro E Instalacion De Tomas Domiciliarias, Ampliacion Plan Libertador (0200500880557)(0200500880561)Y (0200500880932)	\$ 370,000.00	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	\$ 370,000.00	25.00	500
Suministro E Instalacion De Descargas Domiciliarias, Ampliacion Plan Libertador (0200500880557)(0200500880561)Y (0200500880932)	\$ 290,000.00	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	\$ 290,000.00	60.00	500
Suministro E Instalacion De Tomas Domiciliarias, En Col. Ampliacion Lucio Blanco Y Col. Ampliacion Constitucion (0200500010222) Y (0200500010275)	\$ 444,000.00	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	\$ 444,000.00	10.00	600
Suministro E Instalacion De Descargas Domiciliarias, En Col. Ampliacion Lucio Blanco Y Col. Ampliacion Constitucion (0200500010222) Y (0200500010275)	\$ 348,000.00	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	\$ 348,000.00	10.00	600
Suministro E Instalacion De Tomas Domiciliarias, En Primo Tapia (0200500890523)	\$ 222,000.00	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	\$ 222,000.00	20.00	300
2da Etapa De Electrificación Y Alumbrado En Rancho 40 Calles Emiliano Herrera Y Adislao Arroyo (0200502490204)"	\$ 990,000.00	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	\$ 990,000.00	15.00	150
Electrificacion Y Alumbrado Col El Morro (Kilometro 38)(0200500780143)	\$ 330,000.00	Baja California	Playas de Rosarito	El Morro	\$ 330,000.00	85.00	50
Construccion De Alcantarilla Para Drenaje Pluvial En Calle Patzcuaro Tacintaro Entre C. Lazaro Cardenas Y Paracuaro En Col. Lazaro Cardenas (0200300010552)	\$ 250,000.00	Baja California	Tecate	Tecate	\$ 250,000.00	98.00	1,788
Ampliacion De La Red De Electricidad Y Alumbrado Publico. En Blvr.Los Encinos Entre Blvr. F Benites Y C. Los Encinos En Col. Xii Ayuntamiento (0200300010942)	\$ 600,000.00	Baja California	Tecate	Tecate	\$ 600,000.00	100.00	946
Ampliacion De La Red De Electricidad Y Alumbrado Publico. En Calle Paralela Al Rio Tecate Entre C. Jarritos Y C. La Rinconada En Col. Rincon Tecate (0200300011423)	\$ 450,000.00	Baja California	Tecate	Tecate	\$ 450,000.00	55.00	934

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Ampliacion De La Red De Electricidad Y Alumbrado Publico. Rancho Santa Fe En Calle Bugambilias Pase Acueducto Entre Carretera De Cuota Y Prolongacion De La C. Lazaro Cardenas. (0200300011442)	\$ 250,000.00	Baja California	Tecate	Tecate	\$ 250,000.00	100.00	444
Ampliacion De La Red De Electricidad Y Alumbrado Publico. En C. Miraflores Entre Carretera De Cuota Y C. Los Encinos De La Col. Valle Verde (0200300011457)	\$ 150,000.00	Baja California	Tecate	Valle Verde	\$ 150,000.00	100.00	421
Construccion De Red De Agua Potable En C. Veracruz Entre C. Nuevo Leon Y C. Sonorade La Col. Luis Echeverría Alvarez. Partida 2 (0200301551334)	\$ 200,000.00	Baja California	Tecate	Luis Echeverría Álvarez (El Hongo)	\$ 200,000.00	3.00	264
Ampliacion De La Red De Electricidad Y Alumbrado Publico. C. El Mirador, Entre Carretera Libre Tecate Ensenada Y C. Rojas En Seccion Cafetalera De La Col. Nueva Colonia Hindu. (0200303401495)	\$ 400,000.00	Baja California	Tecate	Nueva Colonia Hindú	\$ 400,000.00	100.00	1,789
Construccion De Alcantarilla Para Drenaje Pluvial. Seccion Buenos Aires (0200303401512)	\$ 200,000.00	Baja California	Tecate	Tecate	\$ 200,000.00	98.00	1,190
Construccion Drenaje Sanitario En Calle Pablo Neruda, Colonia Colinas De La Mesa (Amparo Sanchez)(0200400014726)	\$ 210,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 210,000.00	0.00	250
Electrificacion En Calles Jaguar Y Chiqueritos, Amp. Ejido Lazaro Cardenas (0200401876224)	\$ 650,000.00	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	\$ 650,000.00	0.00	500
Electrificacion En Calle Cuchilla Prieta De Palomino A Cerrada, Ejido Lazaro Cardenas (0200401876224)	\$ 650,000.00	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	\$ 650,000.00	0.00	1,177
Electrificacion En Calles Aurora Astral Y Polvo De Estrellas, Colonia Mariano Matamoros Sur/ Horoscopos, (0200400015673)	\$ 950,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 950,000.00	0.00	200
Electrificacion En Calle Ahuehuate Entre Laurel Y Cerrada, Colonia Mariano Matamoros Sur/ Horoscopos, (0200400015673)	\$ 640,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 640,000.00	0.00	150

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Electrificacion En Calle Rio Nilo De Esperanza A Rio Nilo Col. Vista Hermosa (020040001571a)	\$ 638,000.00	Baja California	Tijuana	Vista Hermosa	\$ 638,000.00	0.00	350
Electrificacion En Paseo De Las Aguilas, Ostiones Y Almejas Entre Hacienda Santa Monica Y Las Torres, En Terrazas Del Valle (0200410536099)	\$ 275,000.00	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	\$ 275,000.00	0.00	3,613
Electrificacion Calle 7ma. De Durango A Septima, Granjas Division Del Norte (0200400016347)	\$ 640,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 640,000.00	0.00	3,375
Electrificacion Diversas Calles Entre Francisco Villa Y Cerrada, Granjas Familiares Unidas (0200400015936)	\$ 640,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 640,000.00	0.00	171
Introduccion De Alumbrado Publico En Calle 10 Y Canal Entre Sinaloa Y Campeche, Col. El Pipila (0200400015315)	\$ 400,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 400,000.00	48.00	3,820
Introduccion De Drenaje En Col. Villa Hermosa De Camino Vecinal A Cerrada, La Gloria,(0200401876192)	\$ 625,500.00	Baja California	Tijuana	Vista Hermosa	\$ 625,500.00	0.00	1,973
Introduccion De Drenaje En 1.- Calle Neptuno 2.- Camino Vecinal De Villahermosa 3.- Miguel Hidalgo Y Callejon , La Gloria, (0200401876192)	\$ 625,500.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 625,500.00	0.00	1,973
Electrificacion La Joya Tercera Etapa (0200401876192)	\$ 970,000.00	Baja California	Tijuana	La Joya	\$ 970,000.00	0.00	1,973
Electrificacion Calle Abedul De Los Pinos A Abedul, Col. Campos (0200400015565)	\$ 650,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 650,000.00	0.00	3,697
Construcción Drenaje Sanitario En Calle Pablo Neruda, Colonia Colinas De La Mesa (Amparo Sanchez) (0200400014726)	\$ 40,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 40,000.00	0.00	250
Ampliacion De La Red Electrica Colonia Viñedos De San Gabriel, Ojos Negros (020010190197a)	\$ 3,770,161.00	Baja California	Ensenada	Cobertura municipal	\$ 3,770,161.00	0.00	1,827
Sustitucion De Red De Agua Potable, Pob. De San Quintin (Localidad De San Quintin)(0200108578214)(0200108578229)	\$ 986,420.00	Baja California	Ensenada	Cobertura municipal	\$ 986,420.00	0.00	986

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Ampliación De Red Electrica Av. Crater, Av. Triton Sur, Av. Triton Sur, Av. Triton Norte Y Calle Planeta, Col. El Sauce, Santa Isabel (0200202895113)	\$ 665,833.00	Baja California	Mexicali	Cobertura municipal	\$ 665,833.00	0.00	649
Construcción De Red De Agua Potable En Calle Yucatan Entre Puebla Y Calle Tabasco En La Col. Luis Echeverría Alvarez. Partida 1 (0200301551334)	\$ 197,284.00	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 197,284.00	75.00	421
Electrificación En Calle Adolfo Luna, Ejido Lázaro Cárdenas (0200401876205)	\$ 339,500.00	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	\$ 339,500.00	0.00	1,122
Obra Dsab 13 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	\$ 259,310.93	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 259,310.93	5.00	53
Obra Sfv 4 Equipamiento De Aula En Esc. Jesús Romero Flores, En Calle Tokio, Col. Montes Olimpicos, Subdelegación Francisco Villa	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	5.00	588
Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. Jardín, Subdelegación Francisco Villa	\$ 66,780.10	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 66,780.10	0.00	467
Obra Sfv 6 Equipamiento De Aula En Esc. Ricardo Flores Magón En Av. Rubí 3450, Col. Progreso, Subdelegación Francisco Villa	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	495
Obra Dcc 4 Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Niño Artillero En C. Lago Chapultepec, Entre C. Lago Y C. Patzcuaro, Col. El Lago, Delegación Cerro Colorado	\$ 135,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 135,000.00	0.00	500
Obra Si 3 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En C. Luis Donald Colosio, Entre C. Rodolfo Sánchez Taboada, Col. Agraristas, Subdelegación Insurgentes	\$ 600,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 600,000.00	0.00	150
Obra Sfv 7 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. Dominga Marquez Y Marquez, En Av. Maclovio Herrera, Col. Fco. Villa, Subdelegación Francisco Villa	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	605

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Obra Sfv 8 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	\$ 99,200.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 99,200.00	0.00	20
Obra Sfv 9 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	\$ 656,520.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 656,520.00	0.00	19
Obra Sfv 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	\$ 514,080.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 514,080.00	0.00	54
Obra Sfv 12 Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Eucalipto, Entre Cañón Pamera, Col. 5 Y 8 Hectáreas, Subdelegación Francisco Villa	\$ 67,500.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 67,500.00	0.00	12
Obra Sma 2 Construcción De Aula En Esc. Sec. 41 En C. Acceso A Escuela, Entre Alvaro Obregón Y Orquideas, Col. Infonavit Presidentes, Subdelegación Miguel Alemán	\$ 350,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 350,000.00	0.00	100
Obra Slg 2 Red De Electrificación En Calle Paseo Del Coyote, Entre Calle Barranca El Coyote, Col. Fuentes Del Sol, Subdelegación La Gloria	\$ 233,345.00	Baja California	Tijuana	Fuentes del Sol	\$ 233,345.00	90.00	420
Obra Sma 4 Construcción De Techo Firme En Varias Calle Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Miguel Alemán	\$ 414,259.41	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 414,259.41	0.00	20
Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicoténcatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D	\$ 438,966.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 438,966.00	0.00	160
Obra Doc 5 Red De Electrificación En Colonia Granjas Familiares, Col. Granjas Familiares Unidas, Delegación Otay-Centenario	\$ 1,166,667.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,166,667.00	0.70	1,320
Obra Doc 6 Red De Electrificación En Colonia Las Torres Parte Alta, C. Las Torres Parte Alta, Col. Las Torres Parte Alta, Delegación Otay-Centenario	\$ 500,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 500,000.00	8.00	280

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Obra Doc 8 Red De Electrificación En Colonia Granjas División Del Norte "B", Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	\$ 266,667.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 266,667.00	0.20	580
Obra Doc 9 Construcción Y Equipamiento De Comedor En Secundaria 117, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	\$ 450,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 450,000.00	0.70	1,000
Obra Doc 10 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tercera A Cuarta, Desde Calle G A C. Cuarta, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	\$ 735,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 735,000.00	0.00	290
Obra Slg 5 Red De Electrificación En Calle Del Jaguar Entre Valle Del Lobo, Col. Ejido Lázaro Cárdenas, Subdelegación La Gloria	\$ 200,000.00	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	\$ 200,000.00	0.00	140
Obra Slg 6 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria Gral #118, En Calle Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	\$ 94,000.00	Baja California	Tijuana	Santa Fe	\$ 94,000.00	0.00	520
Obra Slg 7 Equipamiento De Aula En Preescolar Alejandra Moreno Sotelo En C. Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	\$ 56,224.41	Baja California	Tijuana	Santa Fe	\$ 56,224.41	0.00	600
Obra Slg 9 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria No. 78 Miguel Salceda Heredia, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	\$ 60,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 60,000.00	0.00	540
Obra Slg 10 Equipamiento De Aula En Escuela Kiliwua, En Av. Faisan Y Calle Silvania, Col. Colinas Del Sol, Subdelegación La Gloria	\$ 75,075.00	Baja California	Tijuana	Colinas del Sol	\$ 75,075.00	0.00	612
Obra Doc 18 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay-Centenario	\$ 456,960.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 456,960.00	0.00	144
Obra Slg 12 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	\$ 81,840.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 81,840.00	0.00	22

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Obra Doc 19 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay-Centenario	\$ 1,690,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,690,000.00	0.00	156
Obra Slg 13 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	\$ 248,200.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 248,200.00	0.00	14
Obra Slg 14 Equipamiento De Aula En Esc. Calmecac, En Av. Sur S/N, Col. Porticos De San Antonio, Subdelegación La Gloria	\$ 90,000.00	Baja California	Tijuana	Pórticos de San Antonio	\$ 90,000.00	0.00	580
Obra Slg 15 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. General Sor Juana Inés De La Cruz, Subdelegación La Gloria	\$ 70,850.00	Baja California	Tijuana	Francisco Zarco	\$ 70,850.00	0.00	560
Obra Ss 2 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón (1er. Etapa), Inicia Del Cañón Del Gallo, Col. Pedregal De Sta. Julia 3 Sección, Subdelegación Salvatierra	\$ 811,800.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 811,800.00	0.00	312
Obra Ss 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas, Entre Calle Alamos Y Eucalipto, Col. Fausto González, Subdelegación Salvatierra	\$ 504,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 504,000.00	0.00	220
Obra Ss 5 Red De Electrificación En Calle Cañón Del Gallo, Entre Guelatao Y Constitución, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	\$ 366,685.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 366,685.00	3.00	384
Obra Ss 6 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Josefina Rendón Parra, En C. Fray Junipero Sierra #7219, Fracc. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	650
Obra Ss 7 Equipamiento De Aula En Esc. Prim Emilio Portes Gil, En C. Xochimilco, Col. Jibarito, Subdelegación Salvatierra	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	30.00	495
Obra Ss 8 Equipamiento De Aula En Esc. Jean Piaget, En Av. Presidente Juárez, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	580

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
 Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
 Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Agustin Iturbide #3119, Col. Pedregal De Sta. Julia, Subdelegación Salvatierra	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	576
Obra Ss 10 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Rafael Ramírez, En C. Hermenejildo Galeana, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	30.00	658
Obra Ss 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro De Las Campanas, En Cerro De Las Campanas, Entre Cerrada Y Blvd. Flores Magón, Col. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	\$ 406,800.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 406,800.00	0.00	120
Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	\$ 356,022.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 356,022.00	0.00	23
Obra Ss 16 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	\$ 95,200.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 95,200.00	0.00	10
Obra Dst 29 Instalacion De Alumbrado Publico En Varias Calles Colonia Varias Colonias	\$ 422,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 422,000.00	30.00	900
Obra Dst 31 Construcción De Aulas En Ave. De Los Volcanes Colonia Urbi Villa Del Prado 2 Sección	\$ 350,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 350,000.00	0.00	655
Obra Dst 32 Red De Electrificación En Varias Calles Col. Camino Verde En Rio Candelario Y Verde Espuma Colonia Camino Verde	\$ 230,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 230,000.00	0.00	200
Obra Dst 34 Ampliación De Sanitarios En Cerrada Vigo Y Calle Acuario Colonia Reacomodo	\$ 450,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 450,000.00	0.00	1,200
Obra Dst 35 Red De Electrificación En La Calle Cañon Centenario De La Col. Centenario En Prolongación Palomas Y Calle Punta Arenas Colonia Centenario 2	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 300,000.00	0.00	50

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Obra Dst 36 Red De Electrificacion En La Calle Polo En Calle Juan Espronseda Y Calle Ramon Nieto Colonia Sanchez Taboada	\$ 250,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 250,000.00	0.00	20
Obra Dst 38 Red De Electrificacion En La Calle Rio Tula En Calle Rio Sumacinta Y Ave. Baja California Colonia Camino Verde	\$ 150,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 150,000.00	0.00	50
Obra Dlpe 19 Red De Electrificacion En Col. Praderas En Varias Calles Colonia Praderas	\$ 1,415,339.57	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,415,339.57	0.00	1,200
Obra Dlpe 20 Construccion Y Equipamiento De Dispensario Medico En Parque Villas Del Campo En Paseo Del Alamo Colonia Villa Del Campo	\$ 350,000.00	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	\$ 350,000.00	0.00	1,500
Obra Doc 20 Electrificacion En Calle Arroyo En Calle Arroyo Colonia Las Torres P/B	\$ 90,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 90,000.00	0.00	100
Obra Doc 21 Electrificacion En Colonia Granjas Familiares Unidas "B" En Electrificacion En Colonia Granjas Familiares Unidas "B" Colonia Granjas Familiares Unidas	\$ 190,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 190,000.00	0.00	150
Obra Doc 22 Electrificacion En Callejon Chihuahua En Callejon Chihuahua Colonia Col. Granjas División Del Norte	\$ 200,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 200,000.00	0.00	70
Obra Doc 24 Electrificacion En Calle Privada 1 En Calle Privada 1 Colonia Col. Granjas División Del Norte	\$ 106,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 106,000.00	16.00	60
Obra Doc 25 Electrificacion En Calle Vista Hermosa En Calle Vista Hermosa Colonia Las Torres P/A	\$ 70,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 70,000.00	0.00	150
Obra Dpl 25 Red De Electrificacion En Varias Calles De La Colonia Milenio 1ra Secc. En Varias Calles Colonia Milenio 1era Secc.	\$ 248,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 248,000.00	10.00	180
Obra Dpl 27 Red De Electrificacion En Calle Prolongacion 16 De Septiembre En Colonia Lazaro Cardenas Colonia Lazaro Cardenas	\$ 161,053.85	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 161,053.85	4.00	60
Obra Sfv-13 Red De Electrificacion En Calle Colosio Y Michoacan En Calle Colosio Y Michoacan Colonia Obrera Tercera Secc	\$ 328,442.82	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 328,442.82	1.00	220

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Obra Slg 16 Red De Electrificacion En Calle Chiapas En Calle Chiapas Colonia Lagunitas	\$ 158,711.04	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 158,711.04	0.00	10
Obra Ss 19 Red De Electrificacion En Calle Cañon Del Gallo (2da Etapa) En Canon Del Gallo Colonia Xicotencatl Leyva	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	384
Obra Ss 20 Red De Electrificacion De Calle Venustiano Carranza (2da Etapa) En Venustiano Carranza Colonia Xicotencatl Leyva	\$ 136,500.15	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 136,500.15	0.00	80
Obra Ss 21 Red De Electrificacion De Callejon Los Angeles Y Padre Salvatierra En Callejon Los Angeles Colonia Ampl Salvatierra	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	10
Pavimentacion C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegacion La Pr	\$ 5,183,461.00	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	\$ 5,183,461.00	60.00	5,000
Pavimentacion C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	\$ 1,233,305.00	Baja California	Tijuana	El Niño	\$ 1,233,305.00	25.00	1,500
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	\$ 500,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 500,000.00	20.00	130
Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Entre Calle Rosarito Y Cerrada Colonia Colinas De Las Mesa, Delegacion La Presa.	\$ 380,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 380,000.00	65.00	125
Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa) Entre Calles Tehotihuacan Y Comacalco Colonia Planicie, Delegacion La Presa.	\$ 450,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 450,000.00	0.81	1,500
Construccion De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramirez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir.	\$ 160,562.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 160,562.00	0.00	1,500

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Construccion De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Baltico No. 289 Colonia Aleman, Delegacion Centro.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	1,500
Red De Electrificacion En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario Ii, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 400,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 400,000.00	0.00	10,000
Construccion De Red De Electrificacion De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegacion La Presa Este.	\$ 2,128,757.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 2,128,757.00	24.00	3,080
Construccion De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 213,392.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 213,392.00	100.00	55
Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este.	\$ 500,000.00	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	\$ 500,000.00	0.00	250
Construccion De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto Garcia Luna Calle Blvd. Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Amistad, Delegacion La Mesa.	\$ 650,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 650,000.00	0.00	1,500
Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Daniel Ceceña En Calle Ermita Norte Entre Calle Ermita Norte Y Tampico, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	1,000
Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegacion La Mesa.	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 300,000.00	0.00	1,000
Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Municipal Club Soroptimista En C. Monte Alegre Entre Calles Monte Alegre Y Guadalajara, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa.	\$ 291,424.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 291,424.00	0.00	1,000

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Mesa.	\$ 1,160,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,160,000.00	0.00	100
Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes En C. Dario Gomez Entre Calle Miguel Aleman Y Presa Abelardo L. Rodriguez, Colonia Poblado De La Presa, Subdelegacion Los Pinos.	\$ 365,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 365,000.00	0.00	1,000
Construccion De Aula En Escuela Secundaria No. 16 En Calle Benito Juarez Entre C. Irma Y Karim, Colonia Terrazas De La Presa, Subdelegacion Los Pinos.	\$ 365,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 365,000.00	0.00	1,500
Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegacion Los Pinos.	\$ 1,160,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,160,000.00	0.00	100
Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Fernando Jordan Av. Paseo Del Rio Entre Calles Paseo Del Rio Y Calle Cañadas Colonia Rio Tercera Etapa, Subdelegacion Los Pinos.	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 300,000.00	0.00	1,000
Red De Electrificacion Cañon De Las Rosas En Calle Cañon De Las Rosas Entre Calle Claveles Y Centenario, Colonia Centenario, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 182,442.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 182,442.00	0.00	80
Red De Electrificacion C. Laureles Entre Calle Ramon Cortes, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 272,558.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 272,558.00	0.00	350
Red De Electrificacion En La Calle Palomas Entre Calle Cancer Y Centenario, Colonia Amparo Sanchez, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 344,438.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 344,438.00	100.00	180
Red De Electrificacion En La Calle Francisco I. Madero Entre Calles Ignacio Allende Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 271,976.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 271,976.00	0.00	155

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Red De Electrificacion En La Calle Castillo Entre Calles Quintana Roo Y Estado 29, Colonia Carmen Castillo, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 124,079.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 124,079.00	0.00	85
Red De Electrificacion En La Calle Ignacio Allende 2 Entre Calles Transito Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 163,700.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 163,700.00	0.00	160
Red De Electrificacion En El Cañon Emiliano Zapata Entre Calle Carreras Y Cerrada, Colonia Sanchez Taboada 2, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 235,450.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 235,450.00	0.00	175
Red De Electrificacion Andador Arquimides Entre Calle Ave. Baja California, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 170,876.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 170,876.00	0.00	100
Red De Electrificacion San Clemente Y Santo Tomas Entre Calle Gorrion Y C. San Ignacio, Colonia Santa Cruz, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 584,571.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 584,571.00	2.00	500
Red De Electrificacion Mixteco Entre Calles Cañon Palmas Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 99,515.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 99,515.00	0.00	75
Red De Electrificacion C Morelos Entre Calle Cerrada Y Cañon Palmas, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 35,265.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 35,265.00	0.00	25
Red De Electrificacion C Sinai Y 3 De Noviembre Entre Calle Palmas Blancas Y 3 De Noviembre, Colonia Villa Rutia, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 120,901.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 120,901.00	0.00	90
Red De Electrificacion C Sauce Y Olivo Entre Calles Encino Y Av. Las Palmas, Colonia Villa De Las Palmas, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 483,954.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 483,954.00	0.00	375
Construccion De Sanitarios En Preescolar Kumiai Calle Bahia Concepcion Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	\$ 475,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 475,000.00	0.00	1,000

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
 Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
 Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Red De Electrificacion C Noche Buena Y Tulipanes Entre Calle Tulipanes Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 981,531.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 981,531.00	50.00	525
Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel Gomez Morin Calle Paseo De Los Lobos, Colonia Los Lobos, Delegacion Cerro Colorado.	\$ 365,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 365,000.00	70.00	1,000
Equipamiento De Escuela Primaria Albert Einstein En C. Isla Tortuga Entre C. Loreto Y Calle La Purisima, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	1,000
Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegacion Miguel Aleman.	\$ 475,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 475,000.00	2.00	1,000
Alumbrado Publico En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegacion Cerro Colorado.	\$ 554,900.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 554,900.00	0.00	1,450
Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegacion Insurgentes.	\$ 6,935,559.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 6,935,559.00	0.00	10,000
Red De Electrificacion De Colonia Cañon Azteca. (2da. Etapa) En C. Braulio Alonzo, C. Santa Rosa Y Callejon De Las Rosas Entre Calle De Las Rosas Y Jirasoles, Colonia Cañon Azteca, Delegacion Playas D	\$ 515,568.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 515,568.00	0.00	400
Red De Electrificacion De Calle David Flores Entre Calle Segunda Y Calle Tercera, Colonia Albatros, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 793,493.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 793,493.00	0.00	630
Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez (2da. Etapa) Entre Calle Guadalupe Victoria Y C. Adolfo Lopez Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 300,000.00	0.00	250

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Red De Electrificacion En Colonia Divina Providencia. (2da. Etapa. C. 5 De Mayo). Entre C. Aquiles Serdan Y C. Alamo, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 77,823.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 77,823.00	0.00	35
Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 534,600.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 534,600.00	0.00	50
Red De Electrificacion De Calle Felipe Angeles Entre Calle Rampa Felipe Angeles Y Rampa Marina Maldonado, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 513,891.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 513,891.00	0.00	280
Red De Electrificacion De La Col. Rancho Las Flores En Varias Calles Entre C. Flor De Liz Y C. Primavera, Colonia Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 485,263.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 485,263.00	0.00	185
Red De Electrificacion De Calle Luis Donald Colosio Entre C. Luis Donald Colosio Y C. Felipe Angeles, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 281,342.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 281,342.00	0.00	160
Red De Electrificacion C Estado Morelos Y Pva. Edo. De Morelos Entre Calle Bolaños Cacho Y Cerrada, Colonia Emiliano Zapata, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 100,728.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,728.00	0.00	100
Red De Electrificacion C Mesa Redonda Entre Calle Cerrada Y Benito Juarez, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 217,832.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 217,832.00	0.00	125
Red De Electrificacion De Camino Vecinal En Calle Camino Vecinal Entre Calle Amapolas Y Las Rosas, Colonia Leandro Valle, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 729,577.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 729,577.00	0.00	800
Red De Electrificacion De Calle Prolongacion Rio Panuco Entre Calles Melchor Ocampo Y Rio Panuco, Colonia Aguaje De La Tuna 2da Seccion, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 414,300.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 414,300.00	0.00	200

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Red De Electrificación De Calles Marbella Y Arborada, Colonia Internacional, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 389,889.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 389,889.00	0.00	175
Pavimentacion De C. Cañon Emiliano Zapata Entre Calles Carreras Y Rancho Alegre, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 603,750.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 603,750.00	0.00	1,250
Pavimentacion De C. Camino Vecinal Entre Calles Santa Maria Y Bahia De Todos Los Santos, Colonia Rancho El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 403,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 403,000.00	0.00	500
Pavimentacion De Calle Jerusalem Entre Calles Hermosa Provincia Y Toyoltita, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 687,520.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 687,520.00	0.00	60
Pavimentacion De Calle Francisco Villa Entre Calles Francisco De Asis Y Francisco De Quevedo, Colonia El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 460,800.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 460,800.00	0.00	250
Red De Drenaje Sanitario En Calle Rinconada Entre Calle Cortes Y Camino Verde, Colonia Rinconada Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 578,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 578,000.00	0.00	250
Red De Drenaje Sanitario En Cañon Escultores Entre Calle Agricultores Y Mecanicos, Colonia Sanchez Taboada, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 120,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 120,000.00	0.00	310
Red De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Paloma Y Halcon, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 280,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 280,000.00	0.00	185
Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 1,914,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,914,000.00	0.00	165
Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 335,400.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 335,400.00	0.00	160

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 3,000,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 3,000,000.00	0.00	850
Red De Drenaje Sanitario En Calle Isabel Entre Calle San Manuel Y Sierra San Borja, Colonia El Dorado, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 400,000.00	Baja California	Tijuana	El Dorado	\$ 400,000.00	0.00	35
Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	\$ 380,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 380,000.00	0.00	150
Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Valle Imperial En Calle De Los Imperios, C. De Los Cisnes, C. Martin Pescador, Colonia Valle Imperial, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 786,206.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 786,206.00	0.00	310
Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 3ra Secc. En Calles Apolo Romero, Esperanza Garcia, De La Pendiente, Josefina Castañeda, Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.	\$ 634,099.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 634,099.00	0.00	325
Red De Electricidad En La C. Antonio Valenzuela (Nueva) Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 343,958.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 343,958.00	0.00	200
Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv En Calles Quetzales, Faisanes, Flamings, Colonia Altiplano Iv, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 303,289.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 303,289.00	0.00	125
Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 4ta Secc. En Calles Av. Del Paraíso, Calle Pajaros Cantores, Calle Garzas, Colonia Altiplano 4ta Secc. Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 297,849.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 297,849.00	0.00	150
Alumbrado Publico En Altiplano 4ta Seccion En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Altiplano 4ta Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 180,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 180,000.00	0.00	480

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano V En Calles C. Jesus Maria, C. Corre Caminos, C. Ojo De Agua, C. Colibri, C. Halcones, Loma Verde, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.	\$ 778,048.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 778,048.00	0.00	370
Red De Electricidad En C. Prolongacion Oscar Martinez, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 46,037.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 46,037.00	0.00	50
Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 1,000,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,000,000.00	0.00	500
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 4,286,800.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 4,286,800.00	0.00	1,220
Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Otilio Montaña En Calle Emiliano Zapata No. 176 Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Dos, Colonia Ejido Mariano Matamoros, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 225,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 225,000.00	0.00	1,000
Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sor Juana Ines De La Cruz En Calle 5ta Esquina Con Blvd. Blake Mora S/N Entre Calles Av. Leon Y Calle Pipila, Colonia El Pipila, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 700,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 700,000.00	0.00	1,000
Construccion De Barda Perimetral En Escuela Sec. 206 Calle Del Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 350,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 350,000.00	0.00	1,500
Construccion De Banqueta En C. Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R.	\$ 50,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 50,000.00	0.00	1,500
Construccion Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Municipal No. 2 Xicotencatl Leyva En Calle Lacandones S/N Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Copilco, Colonia Mariano Matamoros Sur,	\$ 650,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 650,000.00	0.00	1,500

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
 Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
 Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Las Fuentes En Calle Fuentes De Mexicali Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Amaranto, Colonia Hacienda Las Fuentes, Subdelegacion Florido-Mariano.	\$ 225,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 225,000.00	0.00	1,000
Pavimentacion De Calle Loreto Conexión Culiacan Entre Calle 13 Y Arroyo, Colonia El Pipila, Subdelegacion Florido-Mariano.	\$ 700,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 700,000.00	0.00	500
Pavimentacion De Calle 6 (1 Etapa) Entre Calle Lazaro Cardenas Y Constitucion, Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano.	\$ 2,520,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 2,520,000.00	0.00	500
Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Ejido Fco. Villa En Varias Calles De La Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano.	\$ 270,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 270,000.00	0.00	725
Red De Drenaje Sanitario En La Col. Torres Del Matamoros En Varias Calles De La Colonia Torres Del Matamoros, Subdelegacion Florido-Mariano.	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 300,000.00	0.00	500
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este.	\$ 5,805,900.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 5,805,900.00	0.00	1,540
Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este.	\$ 140,400.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 140,400.00	0.00	65
Red De Drenaje Pluvial En Florido 1ra Secc. En Blvd. El Refugio Hasta Calle Principal Entre Blvd. El Refugio A Espaldas De Los Bomberos Hasta C. Principal, Colonia El Florido Primera Seccion, Delegaci	\$ 700,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 700,000.00	0.00	2,500
Red De Drenaje Sanitario En C. Tlatelolco Entre Av. Tlatelolco Y Av. Lomas De Tlatelolco, Colonia Lomas De Tlatelolco, Delegacion La Presa Este.	\$ 2,200,000.00	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	\$ 2,200,000.00	0.00	3,500

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Mejoramiento De Red De Canal Pluvial Tijuana Progreso Entre Calle Canal Pluvial, Colonia Fracc. Tijuana Progreso, Delegacion La Presa Este.	\$ 250,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 250,000.00	0.00	4,000
Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegacion La Presa Este.	\$ 700,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 700,000.00	0.00	500
Red De Electrificacion En Varias Calles De La Col. El Platanal, Delegacion La Presa Este.	\$ 137,116.00	Baja California	Tijuana	El Platanal	\$ 137,116.00	0.00	145
Red Electrificacion En Varias Calles De La Col. Viñedos Casa Blanca Entre Calle Principal Camino A Monterrey, Continuar Electrificacion En Priv. Nuevo Leon Y Priv. Monterrey, Colonia Viñedos Casa Bla	\$ 306,516.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 306,516.00	0.00	250
Red De Electrificacion De C. Ostiones Y C. Almejas, Colonia Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este.	\$ 363,731.00	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	\$ 363,731.00	2.00	325
Alumbrado Publico En La Col. Maclovio Rojas En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este.	\$ 350,000.00	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	\$ 350,000.00	20.00	3,640
Pavimentacion De Acceso A C. La Niña Entre Calle Camino Viejo A Tecate Y C. Los Cuates, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	\$ 600,000.00	Baja California	Tijuana	El Niño	\$ 600,000.00	1.00	3,000
Pavimentacion De Acceso A C. La Niña De H. Cuerpo De Bomberos A Sin Nombre, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	\$ 400,000.00	Baja California	Tijuana	El Niño	\$ 400,000.00	2.00	3,005
Pavimentacion De C. San Angel Entre El Acceso Principal Al Frente De Telesecundaria No. 84 Reyna Calafia, Colonia Fracc. Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este.	\$ 500,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 500,000.00	2.00	2,500
Pavimentacion De C. Toronja Y C. Mandarina, C. Toronja Continuar Entre Calle Cerrada Y Guayaba, C. Mandarina, C. Guayaba Entre Naranja Y Cerrada, Colonia La Morita, Delegacion La Presa Este.	\$ 1,194,305.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,194,305.00	3.00	650

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 2 En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Atenas 2, Delegación La Presa Este.	\$ 1,315,812.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,315,812.00	0.00	2,615
Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leandro Valle En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	\$ 190,500.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 190,500.00	15.00	1,000
Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria General No.51 Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	\$ 255,500.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 255,500.00	15.00	1,500
Construcción De Banqueta En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	\$ 208,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 208,000.00	35.00	1,500
Construcción De Banqueta En Calle Jilguero Entre Calle Canaria Y Las Palomas, Colonia Burocratas Hipodromo, Delegación Centro.	\$ 52,500.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 52,500.00	12.00	1,500
Ampliación De Biblioteca Pública Municipal En Calle Gonzalez Ortega Entre Calle 3ra Y 4ta, Colonia Zona Centro, Delegación Centro.	\$ 1,610,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,610,000.00	1.00	1,000
Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Centro.	\$ 683,500.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 683,500.00	0.00	325
Pavimentación De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle Prol. Guamuchil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegación Otay Centenario.	\$ 1,218,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,218,000.00	0.00	1,000
Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas División Del Norte, Delegación Otay Centenario.	\$ 1,827,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,827,000.00	0.00	1,500

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Rehabilitación De Biblioteca Municipal Maria Luisa Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J. Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueiros, Colonia Nueva Tijuana, Delegacion Otay Centenario.	\$ 450,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 450,000.00	0.00	1,000
Rehabilitación De Biblioteca Municipal Luis Donaldo Colosio En Calle Calzada Plutarco Elias Calles Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Silverio Perez, Colonia Lomas Taurinas, Delegacion La Otay Centenario.	\$ 450,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 450,000.00	0.00	1,000
Red De Electrificación De Calle Tabachines Entre Calle Guamuchil Y Calle Mezquites, Colonia Rinconada 2, Delegacion Otay Centenario.	\$ 132,268.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 132,268.00	0.00	55
Ampliacion De Red De Electrificación De Calle 26 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y 26 De Septiembre, Colonia Granjas Familiares Unidas, Delegacion Otay Centenario.	\$ 140,013.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 140,013.00	0.00	140
Red De Agua Potable En Calle Tercera, Colonia Granjas División Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	\$ 742,500.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 742,500.00	0.00	1,000
Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	\$ 367,500.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 367,500.00	0.00	1,100
Construccion De Cuarto Dormitorioen Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Otay Centenario.	\$ 3,306,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 3,306,000.00	0.00	1,500
Red De Drenaje Sanitario En C. Miguel Aleman Entre Calle De Las Americas Y Benito Juarez, Colonia Nido De Las Aguilas, Delegacion Otay Centenario.	\$ 120,600.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 120,600.00	0.00	30
Construccion De Banqueta En Calle Benito Juarez Frente A Escuela Primaria Lorenzo Lopez Gonzalez Entre C. Solidaridad Y 10 De Marzo, Colonia Gabriel Rodriguez, Delegacion Cerro Colorado.	\$ 100,900.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,900.00	100.00	1,000

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel J. Cloutier En Calle San Pedro Martir Entre C. Sierra Pinta Y C. Manuel J Cloutier, Colonia Ampliacion Guaycura, Delegacion Cerro Colorado.	\$ 399,320.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 399,320.00	0.00	1,000
Construccion De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No.21 Calle Paseo De Los Porticos Entre Calle Paseo De La Cuenca Y Paseo De Los Porticos, Colonia Porticos Del Lago, Delegacion Cerro Colorado.	\$ 598,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 598,000.00	0.00	1,500
Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Jose Ma. Morelos Y Pavon En Calle Parque Mexico Entre C. Parque Mexico Sur Y C. Parque Mexico Norte, Colonia Fraccionamiento Playas De Tijuana, Delegacion Playa	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 300,000.00	0.00	1,000
Red De Electrificacion De Colonia Milenio Cuarta Seccion. (1er Etapa) En Varias Calles Entre C. Primera Y C. Cuarta, Colonia Milenio 4ta Seccion, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 788,743.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 788,743.00	0.00	320
Red De Drenaje Sanitario En Callejon Leona Vicario Y Juan De Dios Entre C. Ruiz Cortinez Y Callejon Primero De Mayo, Colonia Lazaro Cardenas, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 318,847.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 318,847.00	0.00	100
Pavimentacion De Calle San Lucas Entre C. San Judas Tadeo Y Ave. San Angel, Colonia San Angel, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 860,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 860,000.00	2.00	1,000
Red De Drenaje Sanitario De Calle Año 2000 Entre Blvd. Año 2000 Y Rampa Ignacio Zaragoza, Colonia Milenio Segunda Seccion, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 1,342,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,342,000.00	0.00	1,250
Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Carmelo Entre Calle Sierra De Juarez Y Cuchuma, Colonia Cumbres, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 110,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 110,000.00	0.00	250

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Red De Agua Potable En Colonia Patriotismo (2da. Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones, Colonia Patriotismo, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 226,666.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 226,666.00	0.00	300
Pavimentacion De Privada No. 2 (Callejon Gladiolas) 1 Etapa En Calle Privada No. 2 Entre C. Eucalipto Y Cañon Gladiolas, Colonia Manuel Paredes 3, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 280,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 280,000.00	0.00	500
Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 348,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 348,000.00	0.00	30
Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 62,400.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 62,400.00	50.00	30
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 749,700.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 749,700.00	70.00	215
Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Calle Bahia De La Paz Entre C. Punta San Juanico Y C. Bahia Constitucion, Colonia El Mirador, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 231,000.00	Baja California	Tijuana	El Mirador	\$ 231,000.00	0.00	1,000
Pavimentacion De C. Venustiano Carranza Entre C. 5 De Mayo Y C. Venustiano Carranza, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	\$ 276,480.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 276,480.00	2.00	750
Rehabilitacion De Biblioteca Publica Municipal Francisco Eusebio Kino Av. Bahia Kino Entre Centro Social Comunitario Infonavit, Colonias Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir.	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 300,000.00	0.00	1,000
Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	\$ 232,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 232,000.00	0.00	20
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	\$ 1,701,211.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,701,211.00	0.00	445

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
 Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
 Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 300,000.00	0.00	120
Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Dominguez En C. Obsidiana Y C. Opalo Entre Esc. Belisario Dominguez, Colonia Fracc. El Rubi, Delegación San Antonio De Los Buenos.	\$ 160,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 160,000.00	0.00	3,515
Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananea, Colonia Obrera 1, Delegación San Antonio De Los Buenos.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	3,000
Equipamiento De La Esc. Eucario Zavala Alvarez En Calle Centenario Y Esteban Cantu, Colonia Obrera 1, Delegación San Antonio De Los Buenos.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	1,785
Equipamiento De La Esc. Prim. Dr. Salvador Allende En Calle Hermosillo, Colonia Obrera 2, Delegación San Antonio De Los Buenos.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	1,220
Equipamiento De Esc. Primaria Ford 101 Calle Maria Diaz 7000 Colonia Obrera 2, Delegación San Antonio De Los Buenos.	\$ 80,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 80,000.00	0.00	750
Equipamiento De La Esc. Primaria Cochcupaikili Calle Independencia, Colonia Las Cruces, Delegación San Antonio De Los Buenos.	\$ 80,000.00	Baja California	Tijuana	Las Cruces	\$ 80,000.00	0.00	625
Equipamiento De La Esc. Carlos A Carrillo Calle Montebello, Colonia Terrazas Del Rubi, Delegación San Antonio De Los Buenos.	\$ 80,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 80,000.00	0.00	500
Construcción De Tomas Domiciliarias En C. Simon Rendon Entre C. Derecho Agrario Y C. Agustin Rendon, Subdelegación La Gloria.	\$ 300,000.00	Baja California	Tijuana	Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas	\$ 300,000.00	0.00	100
Alumbrado Publico En Calle Camino Vecinal Al Costado Parque De Sta Fe 5ta. Secc. Colonia La Cuestecita, Subdelegación La Gloria.	\$ 39,850.00	Baja California	Tijuana	La Cuestecita	\$ 39,850.00	0.00	200

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Red De Electrificacion De C. Villa Hermosa En C. Villahermosa 1entre Calle Villahermosa/Camino Vecinal, Colonia La Jollita, Subdelegacion La Gloria.	\$ 220,994.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 220,994.00	0.00	165
Drenaje Sanitario De C. Alfredo Ames Entre C. Benjamin Ames Y C. Reyes Ames, Colonia Alfredo Ames, Subdelegacion La Gloria.	\$ 360,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 360,000.00	0.00	150
Red De Electrificacion De C. Aguaje Bonito Entre C. Rancho Maria Luisa Y C. El Sauquito, Colonias Lomas De San Antonio, Subdelegacion La Gloria.	\$ 99,331.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 99,331.00	0.00	35
Red De Electrificacion De C. Topacio Entre Av. Gral. Lazaro Cardenas Y Prolongacion Cuauhtemoc Sur, Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria.	\$ 189,804.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 189,804.00	0.00	95
Alumbrado Publico Calle Islas Agrarias Entre Calle Guerrero Negro/Calle Calamaque Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria.	\$ 23,910.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 23,910.00	0.00	100
Alumbrado Publico Calle Junipero Serra Entre C. Miguel Hidalgo/Chiapas, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria.	\$ 107,970.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 107,970.00	0.00	500
Red De Electrificacion De C. Chiapas Entre C. Junipero Serra/Sedue, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria.	\$ 154,257.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 154,257.00	0.00	65
Alumbrado Publico Calle Campeche Entre C. Colima/Derecho Agrario, Colonia Ejido Lazaro Cardenas, Subdelegacion La Gloria.	\$ 39,850.00	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	\$ 39,850.00	0.00	1,000
Red De Electrificacion De C. Artículo 123, En Av. Artículo 123, Enrique Palacio Labastida Entre C. Constituyentes, Colonias Ley Del Servicio Civil, Subdelegacion La Gloria.	\$ 238,750.00	Baja California	Tijuana	Ley del Servicio Civil	\$ 238,750.00	0.00	95
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria.	\$ 580,944.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 580,944.00	0.00	165
Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0.00	50

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Red De Drenaje Sanitario En C. San Juan De Malibat Entre Calle Padre Salvatierra Y Nicolas Bravo, Colonia Salvatierra, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 252,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 252,000.00	0.00	300
Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Jaime Nuno Entre Calle R. Flores Magon Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 99,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 99,000.00	0.00	100
Red De Drenaje Sanitario En C. Alamo Entre Calle Jacarandas Y Cedros, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 360,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 360,000.00	0.00	250
Pavimentacion De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 628,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 628,000.00	0.00	250
Red De Drenaje Sanitario En C. Alvaro Obregon Entre Calle Vicente Guerrero Y Cañon Del Gallo, Colonia Pedregal De Santa Julia 3ra. Secc., Subdelegacion Salvatierra.	\$ 273,600.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 273,600.00	0.00	250
Red De Agua Potable En C. Ox-Belha Entre Calle Cristales Y Pintada, Colonia Brisa Marina, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 195,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 195,000.00	0.00	200
Pavimentacion De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Primo Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 676,329.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 676,329.00	0.00	500
Red De Electrificacion De Varias Calles De La Col. El Monte Entre C. Monte Burtz Y Monte, Colonia El Monte, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 714,168.00	Baja California	Tijuana	El Monte	\$ 714,168.00	0.00	560
Red De Electrificacion De Varias Calles De La Col. Xicotencatl Leyva Montera li, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 584,410.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 584,410.00	0	125
Red De Electrificacion De C. Priv. Mariano Escobedo	\$ 186,959.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 186,959.00	0	130
Red De Electrificacion De C. Felipe Angeles Entre Ca	\$ 120,741.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 120,741.00	0	55
Red De Electrificacion De C. Estrella Del Oriente Y D	\$ 267,396.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 267,396.00	0	100
Equipamiento De La Esc. Sec. Tenica No. 27 Calle Yunke No. 67, Colonia Flores Magon, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0	1000

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Equipamiento De La Esc. Prim. Baja California Calle Jacarandas, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0	1000
Equipamento De La Esc. Primaria Tierra Y Libertad Calle Ley Federal Del Trabajo S/N, Colonia Flores Magon, Subdelegacion Salvatierra.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0	1000
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Salvatierra.	\$ 85,960.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 85,960.00	0	25
Red De Drenaje Sanitario En C. Lerdo De Tejada Entre Calle Juan Alvarez Y Emiliano Zapata, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc., Subdelegacion Salvatierra.	\$ 150,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 150,000.00	0	250
Equipamiento De Aula De Esc. Juan Jose De Los Reyes Martinez El Pipila En Calle Manuel Feliz Acosta, Colonia Obrera Iii Seccion,, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0	1000
Red De Electrificacion De Callejon Leona Vicario Entre Av. Leona Vicario Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 184,058.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 184,058.00	0	65
Red De Electrificacion En C. Jose Maria Morelos Entre Calle Cerrada Y Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 78,727.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 78,727.00	0	40
Red De Electrificacion En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 330,409.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 330,409.00	0	110
Red De Electrificacion En C. Carlos F. Kennedy Y Faisanes Entre Calle Benito Juarez Y Rampa Pedregal De Santa Julia, Colonia Oaxaca, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 371,063.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 371,063.00	0	180
Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 116,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 116,000.00	0	10

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
 Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
 Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Equipamiento De Aula De La Esc. General Felipe Angeles Calle Cañon Del Pato Entre Calle Felipe Angeles E Ignacio Zaragoza, Colonia Manuel Paredes 1, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 90,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 90,000.00	0	1000
Equipamiento De Esc. Heroes De Reforma Calle Justo Sierra Entre Calle Zapata Y Cayetano Colonia Cima Parte Baja, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 90,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 90,000.00	0	1000
Equipamiento De Esc. Sec. General Profa. Dominga Marquez Y Marquez Calle Maclovio Herrera Entre Calle Panfilo Natera Y Maclovio Herrera, Colonia Francisco Villa, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 90,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 90,000.00	0	1000
Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 60,270.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 60,270.00	0	65
Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 955,800.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 955,800.00	0	240
Equipamiento De Aula Margarita Meza De Juarez Calle Manuel Felix Acosta 5032 Entre Jardin De Niños Margarita Meza De Juarez, Colonia Obrera Iii, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0	1000
Equipamiento De Aula De Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi Calle Ernesto Riedel Entre Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	\$ 100,000.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 100,000.00	0	1000
Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Innovacion Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnologico Entre Calle Circunvalacion Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegacion Otay Centenari	\$ 1,145,620.00	Baja California	Tijuana	Tijuana	\$ 1,145,620.00	0	5000
Electrificacion Calle Sn Ejido Hindu Entre Vivero, Delegacion Nueva Colonia Hindu	\$ 38,526.52	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 38,526.52	100	74

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Electrificacion Ej Hindu Seccion Cafetalera Entre Morelia Y Mexicali, Delegacion Nueva Colonia Hindu.	\$ 27,633.07	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 27,633.07	100	55
Electrificacion Calle Palmilla S/N , Delegacion La Rumorosa.	\$ 22,107.89	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 22,107.89	0	44
Electrificacion En Villas Campestras San Isidro, Tecate ,B.C.	\$ 12,735.51	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 12,735.51	0	35
Electrificacion Calle Conejo , Delegacion La Rumorosa.	\$ 46,252.84	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 46,252.84	100	90
Adquisicion De Equipo Prodim	\$ 80,693.00	Baja California	Playas de Rosarito	Cobertura municipal	\$ 80,693.00	100	3
Acondicionamiento De Espacio Fisico Para Atencion Ciudadana Prodim	\$ 80,000.00	Baja California	Playas de Rosarito	Cobertura municipal	\$ 80,000.00	0	700
Comedor Escolar En Esc. Centenario De La Revolucion Mexicana	\$ 296,718.00	Baja California	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	\$ 296,718.00	0	160
Obras De Calidady Espacios De La Vivienda En La Delegacion Plan Libertador	\$ 1,235,530.00	Baja California	Playas de Rosarito	Cobertura municipal	\$ 1,235,530.00	0	24
Electrificacion En Col. Poliducto	\$ 2,628,687.00	Baja California	Playas de Rosarito	Cobertura municipal	\$ 2,628,687.00	0	300
Electrificacion Calleazucenas	\$ 6,299.94	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 6,299.94	0	55
Construccion De Piso Firme En Diferentes Localidades De La Ciudad De Tecate, B.C.	\$ 775,500.10	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 775,500.10	0	300
Construccion De Cuarto Dormitorio En La Ciudad De Tecate, B.C.	\$ 2,017,658.89	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 2,017,658.89	0	300
Rehabilitacion De Escuela Primaria Amado Nervo, Escuela Primaria Cuitlahuac Y Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	\$ 617,790.84	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 617,790.84	0	1200
Pavimentacion De Calle Fernando Montes De Oca	\$ 1,114,328.01	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 1,114,328.01	0	250
Electrificacion Km 12 Zona 1 Seccion Viveros.	\$ 15,346.01	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 15,346.01	0	60
Electrificacion Calle Manuel Carrillo El Encinal, Tecate, B.C.	\$ 216,356.03	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 216,356.03	0	150
Electrificacion Colonia La Ilusion, Tecate,B.C.	\$ 382,077.53	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 382,077.53	0	400
Electrificacion Colonia La Bondad, Tecate,B.C.	\$ 152,593.33	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 152,593.33	0	250
Convenio De Colaboracion C.F.E. - Ayuntamiento - Sedesol	\$ 934,986.30	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 934,986.30	0	950
Gastos Indirectos	\$ 234,746.82	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 234,746.82	0	20
Programa De Desarrollo Intitucionales	\$ 156,497.88	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 156,497.88	0	20

Secretaría de Planeación y Finanzas - Dirección de Planeación y Evaluación
 Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
 Tercer Trimestre de 2015

Monto que reciban del FAIS: \$271,687,455

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Presupuesto	Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad			
Electrificación Rancho Los Alpes, Tecate, B.C.	\$ 6,341.89	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	\$ 6,341.89	100	18
Inversión Total	\$ 172,628,608.86				\$ 172,628,608.86		

Fuente: Sistema del Formato Único de la SHCP.

Nota: No incluye Gasto Corriente. Reporte acumulado al tercer trimestre de 2015. Ciclo del recurso informado 2015.